

# 5ปีขยาย4เลน6กม.ได้แค่ครึ่ง

## ●สายกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ●ปัญหาเพียบต่อสัญญา6ปี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) บอน คาดว่าแห่งที่ 1 จะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ แข็งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี เดือน พ.ค. 63 คาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จ จ.นครราชสีมา (ส่วนที่ 2) จากขนาด 2 ช่อง ก่อนเทศกาลปีใหม่ 64 เพื่อเปิดให้ประชาชน จราจร ไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ ช่วง กม. สัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ 50+700-57+490 ระยะทาง6.709 กม. วงเงิน การขยายถนนช่วงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ก่อสร้าง 794,200,000 บาท ที่เริ่มก่อสร้างมา โครงการเชื่อมต่อน้ำเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถใช้ ตั้งแต่ มิ.ย. ปี 58 ผ่านมาเกือบ 5 ปี ปัจจุบันมี ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ โดยเปิดบริการส่วนของ ผลงานรวมอยู่ที่ 50% กำลังปูผิวจราจรแบบ อุโมงค์และทางยกระดับเชื่อมต่อน้ำไปแล้วเมื่อ คอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 25 ซม. และ ปี62 สร้างสะพาน 2 แห่ง บริเวณสะพานห้วยซั้ว รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการล่าช้ากว่า

แผนประมาณ 11% เนื่องจากก่อนหน้านี้นี้ติด ปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน แม้เคลียร์ปัญหาได้หมดแล้ว แต่ ต้องขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับเหมาจาก 1,080

วัน แล้วเสร็จในปี 62 เพิ่มอีก525 วัน สิ้นสุด สัญญาวันที่ 12 มิ.ย. 63 อย่างไรก็ตามผู้รับ เหมมาขาดสภาพคล่อง ในการบริหารจัดการ ก่อสร้าง และยังได้รับ ผลกระทบจากปัญหา แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาจาก สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ผู้รับจ้าง ได้ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้างไป จากเดิมแล้ว ทล. อยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน ปีนี้.

