

สจส.แจงสร้างลิฟต์คนพิการBTSช้ำ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามคำสั่งศาล

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลิฟต์คนพิการที่สถานีไฟฟ้าบีทีเอส ว่า ในส่วนสัมปทานระยะที่ 1 เมื่อปี 2558 จำนวน 52 ตัว ได้จัดให้มีลิฟต์ให้บริการครบทุกสถานี แต่ยังไม่ครบทั้งสองฝั่งสถานี โดยระหว่างการก่อสร้างลิฟต์ ระยะที่ 1 พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น การกีดขวางของระบบสาธารณูปโภคบริเวณตำแหน่งก่อสร้างลิฟต์ ข้อจำกัดด้านระยะเวลาดำเนินงาน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ซึ่ง กทม.ได้ทยอยเปิดให้บริการลิฟต์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2560 และเปิดให้บริการครบทั้ง 52 ตัว เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561 นอกจากนี้ยังได้ขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อก่อสร้างลิฟต์เพิ่มเติมให้ครบทั้งสองฝั่งสถานีในส่วนสัมปทานอีก 19 ตัว ในระยะที่ 2 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบภาครัฐหลังจากได้รับงบประมาณทันที แต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการถึง 3 ครั้ง จึงได้ตัวผู้รับจ้าง รวมแล้วใช้เวลาจัดหาผู้รับจ้างประมาณ 2 ปีครึ่ง และเริ่ม

ก่อสร้างลิฟต์ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ต.ค. 2564 และคาดว่าจะเปิดให้บริการลิฟต์ในระยะที่ 2 ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งลิฟต์ในส่วนสัมปทานมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถติดตั้งได้ 4 ตัว ประกอบด้วย 1.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตัวของสถานีศาลาแดง ฝั่งละ 1 ตัว รวม 2 ตัว เนื่องจากมีระบบเมนไฟฟ้าขนาดใหญ่ กีดขวาง ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์บริเวณสถานีสีลมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของรฟม. เพื่อเชื่อมเข้ามายังสถานีศาลาแดงได้ 2.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตัวของสถานีชิดลม ฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีสยาม 1 ตัว ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากทางมีความคับแคบ ประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์ในฝั่งตรงข้ามได้ และ 3.ลิฟต์ชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตัวของสถานีเพลินจิต ฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีสยาม 1 ตัว ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากมีความคับแคบ ประชาชนสามารถใช้บริการลิฟต์ฝั่งตรงข้ามได้ สำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า



ประพาส เหลืองศิรินภา

บีทีเอสได้ก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและให้บริการประชาชนครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครน้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่มีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานคร ชดใช้ค่าเสียหายกรณีจัดทำลิฟต์คนพิการที่สถานีไฟฟ้าบีทีเอสไม่แล้วเสร็จตามกำหนด โดยพร้อมยินดีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทุกประการ โดยสจส.ได้ประสานสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบฯเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไป