

# สายสีชมพูคืบกว่า76%เปิดบริการมิ.ย.65

วิภาวดีรังสิต ● แหล่งข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความสำเร็จคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี งานโยธาคืบหน้า 80.56% ระบบรถไฟฟ้าคืบหน้า 76.12% ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 290 วัน เนื่อง

มาจากปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ 2 สถานี ได้แก่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และสถานีพรตน์ ทั้งนี้ เนื่องจากอุปสรรคการยกชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าติดตั้งบริเวณทางวิ่ง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการดับไฟฟ้าได้ตามแผนงาน และการดำเนิน

งานโครงการที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับโครงการสร้างทางระบายน้ำของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถานีแจ้งวัฒนะ 14 สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และสถานีทีโอที รวมถึงกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย ที่สถานีแยกปากเกร็ด

อย่างไรก็ตาม คาดว่าระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการภายในเดือน มิ.ย.2565 จากเดิมเปิดให้บริการ มี.ค.2565 ส่วนระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการเดือน ส.ค. 2565 และระยะที่ 3 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี-สถานีมีนบุรี เป็นระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร (กม.) ภายในเดือน ก.ค.2566.