



กทม.เร่ง รฟม.คืนที่ แยกไฟฉาย ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขทวงศ์-ถนนพรานนก หรืออุโมงค์แยกไฟฉาย ว่าตามข้อตกลงที่ กทม.หยุดการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดฯ เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อนและจะส่งมอบ

พื้นที่โซน 3 คืนให้ กทม. วันที่ 1 ส.ค.2560 โซน 4 (ช่วงหลังคากกลางแยก) และโซน 5 ในวันที่ 1 ม.ค.2561 นั้น กทม.ได้เร่งรัดให้ รฟม.คืนพื้นที่โซน 4 และ 5 ภายในเดือน ก.ย.2560 เพื่อให้ กทม.จะได้เร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและบรรเทาปัญหาการจราจร ทั้งนี้ เมื่อ รฟม.คืนพื้นที่แล้ว กทม.คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอุโมงค์ฯหลังจากได้รับมอบพื้นที่คืนไปอีกประมาณ 1 ปีการก่อสร้างอุโมงค์ฯแล้วเสร็จ ปัจจุบันอุโมงค์ทางลอดฯมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 65 ซึ่งตามแผนการก่อสร้างเดิมจะต้องแล้วเสร็จภายในปลายปี 2560 นี้.