



เริ่มสะพานแนวพหล

ต.ค.ลงมือแยกเสนา

รายงานข่าวจาก รฟม. แจ้งถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ว่า ขณะนี้ผลงานล่าสุดคือหน้าร้อยละ 40 เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร รฟม. จะพยายามเร่งรัดงานก่อสร้างในส่วน of โครงสร้างทางวิ่งและสะพานข้ามแยกตามแนวถนนพหลโยธิน ซึ่งมีทั้งหมด ๑ แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามแยกรัชโยธิน ซึ่งเริ่มก่อสร้างแล้ว ถัดไปจะก่อสร้างที่แยกเสนา และแยกเกษตรตามลำดับ สำหรับที่แยกเสนา จะเริ่มลงมือก่อสร้างเดือน ต.ค. นี้ ขณะนี้ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างทำแผนก่อสร้างและจัดการจราจร ซึ่งเบื้องต้นจะมีการปิดทางเท้าบริเวณแยกทั้งสองฝั่งเพื่อปรับเป็นช่องจราจรทดแทนพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คงช่องจราจรฝั่งละ 2 ช่องเท่าเดิม ส่วนที่แยกเกษตร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน พ.ย. นี้.