

ทล.สั่งผู้รับเหมาเคลียร์ถ.พระราม2ด่วน

นายสรวิศ ทรงศิริ วิศวกรบริหารงานทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้ ทล. เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอนที่ 1-3 ระยะทาง 11.7 กม. โดยให้เปิด 14 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ภายในสงกรานต์ปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในการกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งในพื้นที่พระราม 2 นั้น ขณะนี้ ทล. ได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการดังกล่าวระดมเครื่องจักรเข้าทำการก่อสร้างใน

ทางหลักทั้งขาเข้าและขาออกเพิ่มอีก 3 ชุด เพื่อปฎิบัติงานช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทางประมาณ 11.7 กม.

โดยความคืบหน้าล่าสุดช่องจราจรขาเข้า ช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ซึ่งได้เปิดเพื่อทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทำการปฎิบัติงานเสร็จแล้ว 22% ของการดำเนินการทั้งหมด หรือคิดเป็นระยะทาง 2,400 เมตร เหลืออีก 8,600 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขณะที่ช่วงขาออกช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ปิดเพื่อทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ปฎิบัติงานเสร็จแล้ว 41% ของการดำเนินการทั้งหมด คิดเป็นระยะทาง 4,550 เมตร คงเหลืออีก 6,450 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

“มั่นใจว่าก่อนสงกรานต์เส้นทางหลักและทางขนานไป-กลับ 14 ช่องจราจรของถนนพระราม 2 จะเปิดใช้ได้แน่นอนและจะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคมนี้”

นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งบนทางขนานเพื่อลดความแออัดของการจราจรในช่องทางหลัก และการกวาดขนรถยนต์ที่จอดริมทางขนานเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร