



รฟม. ลุ่มงาน
รถไฟฟ้าคืบ 80%

> 5

รฟม.ลุ่มรถไฟฟ้าคืบ80% 'บีทีเอส'เลื่อนเปิดบริการ

กรุงเทพธุรกิจ ● "รฟม." เผย 3 โครงการรถไฟฟ้าคืบ 80-85% ขณะ "บีทีเอส" รับผลกระทบโควิด เลื่อนทยอยเปิดบริการ มี.ค.ปีหน้า รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กักขั้ผู้รับเหมาหยุดดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ลดการเคลื่อนย้ายคนงาน คุมการเข้า-ออกพื้นที่ทั้งงานก่อสร้างและสถานที่พักอาศัย

อย่างไรก็ตามรฟม.ได้ดำเนินงานในส่วนที่สามารถทำได้ เช่นงานสถาปัตยกรรมภายในสถานีงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ล่าสุดในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้างานโยธา 84.44% ตามแผนจะเปิดให้บริการในปี 2567

โดยแบ่งออกเป็นรายละเอียดของงานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-รามคำแหง คืบหน้ากว่า 90% งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก คืบหน้าเกือบ 86% งานก่อสร้างทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า คืบหน้าราว 82% งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ คืบหน้า 76% งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร คืบหน้า 84% และงานก่อสร้างระบบราง คืบหน้า 75%

เช่นเดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ความก้าวหน้างานโยธา 85.53% ความก้าวหน้าระบบรถไฟฟ้า 76.03% ความก้าวหน้าโดยรวม 81.40% และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ความก้าวหน้างานโยธา 80.56% ความก้าวหน้าระบบรถไฟฟ้า 76.12% ความก้าวหน้าโดยรวม 78.77%

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เผยว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู มีความคืบหน้าราว 80%

อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของการหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวนั้น อาจต้องเลื่อนเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้งสองสายออกไปก่อน โดยสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จากเดิมจะเปิดให้บริการบางส่วนในเดือน ธ.ค.นี้ ต้องเลื่อนออกไป ทยอยเปิดในเดือนมี.ค.2565 และมีเป้าหมายเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างเพื่อเปิดให้บริการครบทั้งระบบในช่วงกลางปีหน้า

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จากเดิมกำหนด ทยอยเปิดบางส่วนในเดือน มี.ค. 2565 ต้องเลื่อนทยอยเปิดให้บริการเป็นช่วงกลางปีหน้า และจะพยายามเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเดินรถทั้งระบบให้ได้ในช่วงปลายปี 2565