



## สถานีรถตู้เฟสแรกเปิดเม.ย. ส่งกลับบ้านฉลองสงกรานต์

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีรถตู้โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ได้ทางด่วนศรีรัช ถนนกำแพงเพชร 2 หรือฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 วงเงิน 140 ล้านบาท ในพื้นที่ 33 ไร่กว่า คืบหน้า 70% แล้ว โครงสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้โดยสารสำหรับรอใช้บริการ รวมทั้งเดินระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า วางท่อประปา และระบบน้ำทิ้งเสร็จหมดแล้วอยู่ระหว่างทาสี ปูพื้น และปรับพื้นที่โดยรอบ ก่อนนำช่องจำหน่ายตั๋ว และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องนัก แก้อื้อ สำหรับพักรอขึ้นรถ

ผู้รับเหมาได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนเดิมของคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ ที่ต้องการเปิดให้บริการบางส่วน เช่น อาคารที่พักสำหรับผู้โดยสารและลานจอดรถตู้ ในวันที่ 1 เม.ย. 61 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ก่อนหน้านั้นผู้รับเหมาติดปัญหาสภาพ

คล่องเงินทุนในการก่อสร้าง ทำให้ล่าช้าบ้าง ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการรถตู้บางรายไม่ต้องการให้เปิดใช้สถานีรถตู้ก่อนเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากเกรงว่าผู้โดยสารจะสับสน ระยะเวลาคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบประมาณ มิ.ย. 61 ตามแผนที่วางไว้

นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ส่วนระยะที่ 2 คืบหน้าประมาณ 40-50% ได้ปรับพื้นที่ สร้างฐานราก และขึ้นโครงสร้างแล้วสำหรับระยะที่ 2 จะสร้างเป็นที่จอดรถสำหรับรถตู้ รถบัส รถส่วนบุคคลที่มาใช้บริการ ชานชาลาขาเข้าลูกเงิน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมากจะใช้เป็นชานชาลาขาเข้าได้ เพื่อระบายรถออกไม่ต้องให้เกิดปัญหาการติดบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.61 ตามแผน เมื่อก่อสร้างสถานีรถตู้แล้วเสร็จจะย้ายรถตู้ที่จอดที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 มาทั้งหมด



ส่วนความคืบหน้าการสร้างจุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่รังสิต ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพิวเจอร์พาร์ครังสิต ขณะนี้กรมทางหลวง (ทล.) เจ้าของพื้นที่อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ผิวถนน และดำเนินการเรื่องระบบสุขาภิบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มี.ค. 61 หลังจากนั้น บขส. จะเข้าไปสร้างอาคารผู้โดยสาร ที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งสร้างออฟฟิศที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วันแล้วเสร็จ.