

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สถานะ ณ เดือนเมษายน 2561)

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 2	350				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ				
2. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 3	840	560			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ				
3. ถนนเชิงเขาตะนาวศรี - กอกระเร็ก	1,320				-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ก่อสร้าง (กลางปี 2558 - ภายในปี 2561)				
4. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 4	310	620	620		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.4%				ก่อสร้าง (1 มิ.ย.59- 16 พ.ค.62)
5. สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย	1,628	1,972			✓	✓	-	✓	-	-	✓	93%				ก่อสร้าง (กลางปี 2558 - ภายในปี 2561)
กรมทางหลวงชนบท																
1. ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ฝั่งเมืองรวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 13.905 กม.)	-	145.000	62.910	242.370	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	9.19%	อยู่ระหว่างติดต่อ เจ้าของที่ดินเพื่อ เจริญขอเข้า ดำเนินการ ก่อสร้าง			ก่อสร้างเริ่ม 8 มิ.ย. 60 ระยะเวลา 900 วัน สิ้นสุด 25 พ.ย. 62
2. ถนนสายเลียบบแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 4.500 กม.)	-	20.440			✓	✓	-	-	✓	✓	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน	แล้วเสร็จ				
3. ถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ฝั่งเมืองรวมแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 8.000 กม.)	-	5.860	445.00		✓	✓	-	-	✓	✓	อยู่ระหว่างการสำรวจ อสังหาริมทรัพย์					ขอ งบประมาณเวนคืนที่ดิน ปี 62

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
4. ถนนสายแยก ตก. 30510 – บ.วังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 5.894)		15.034	21.176		✓	✓	-	-	✓	✓	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน	22.55%			ก่อสร้าง เริ่ม 15 ก.พ. 60 ระยะเวลา 360 วัน สิ้นสุด 9 ก.พ. 61
กรมการขนส่งทางบก															
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตาก	-	32.0000 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ ตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	18.6160 จ้าง สำรวจ อสังหาฯ	1,028.03 93 ค่าทดแทน อสังหาฯ และก่อสร้าง และควบคุม งาน	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ อสังหาฯ (ตากและ เชียงใหม่)	-			- ขอรับจัดสรร งบ. ปี 62 เพื่อจ่าย ค่าทดแทนให้ผู้ถูก เวนคืนที่ดิน วงเงิน 266 ลบ. - ค่าก่อสร้าง 748.8838 ลบ. และควบคุมงาน 13.1555 ลบ.
กรมท่าอากาศยาน															
1. ก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	-	151.078	76.831	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	91.78% (ล่าช้ากว่าแผน ซึ่งคาดว่าจะ เปิดให้บริการ ได้ประมาณ ก.ค. 61)	ทย.ไม่ได้ส่งมอบ พื้นที่บริเวณ อาคาร เครื่องช่วย การเดินอากาศ (DVOR) ทำให้ ผู้รับจ้างไม่ สามารถทำงาน ในบริเวณ ดังกล่าวได้	ออกเอกสารสิทธิ์ต่อ สัญญา เจริญ การรื้อถอนอาคาร เครื่องช่วย การเดินอากาศ (DVOR) เพื่อ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับ จ้างดำเนินการ ก่อสร้างต่อไป	ก่อสร้าง เริ่ม 26 มี.ค. 59 -23 ก.พ. 61
2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	-	163.960	117.682	88.774	-	✓	-	-	✓	✓	✓	97.17%			ก่อสร้าง เริ่ม 19 พ.ค. 59- 4 พ.ย. 61
3. ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด	-	86.000	137.1345	145.5886	-	✓	✓	-	✓	✓	เวนคืน ที่ดินพื้นที่ ส่วนที่ เหลือ	7.34%	ติดปัญหาเวนคืน ที่ดิน ขอบรับ แผนงานก่อสร้าง	เร่งรัดการดำเนินงาน ทางกฎหมายใน การเวนคืนที่ดินและ ปรับแผนงาน การก่อสร้าง	ก่อสร้าง เริ่ม 22 มี.ค. 62-19 พ.ค. 62

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านด้านศุลกากรและด้านชายแดน															
กรมศุลกากร															
1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ศก.)			98.7951	241.0851		✓			✓					ปรับปรุงแบบเนื่องจากย้ายพื้นที่ก่อสร้าง	
กรมประมง															
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก (บ้านพักข้าราชการ)		2.604			-	-	-	-	-	✓ (9 ม.ค. 60)	-	✓ (7 ส.ค. 60)			
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (จัดซื้อครุภัณฑ์)	-	21.898	-	-	การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกรายการดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว								จำนวน 10 พื้นที่ 11 แห่ง จังหวัดตาก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสงขลา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม		
กรมวิชาการเกษตร															
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.8175	15.3469	26.9052								1มี.ค.-30 ก.ย.61 (30%)	อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว และนครพนม		
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (จัดซื้อครุภัณฑ์)		12.5420	4.0750		การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกรายการดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว								ดำเนินการในพื้นที่ จ.ตาก/จ.สระแก้ว/จ.มุกดาหาร/จ.ตราด/จ.สงขลา/จ.หนองคาย/จ.เชียงราย/จ.นครพนม/จ.กาญจนบุรี/จ.นราธิวาส		
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง															
1. โครงการก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล (TERMINAL) พร้อมส่วนประกอบ		63.750			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	แล้วเสร็จ			
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการ ตม.จว.ตาก	-	79.450	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			เริ่มก่อสร้าง 12 เม.ย. 60
3. โครงการปรับปรุงอาคารผู้ตัก ตม.จว.ตาก	-	-	1.3	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	แล้วเสร็จ			

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านนิคมอุตสาหกรรม															
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย															
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่ประมาณ 671 ไร่ ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-			ก่อสร้างปี 2562 เปิดบริการปี 2563
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)															
กรมชลประทาน															
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ					✓ 69.70 %		✓						ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยในเขตอุทยาน (ดำเนินการขออนุญาต 31 มี.ค. 60) จากกรมอุทยานฯ ทำให้การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศ และธรณีวิทยา ล่าช้า	ส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตเข้าศึกษา/วิจัยในเขตอุทยาน และชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	ศึกษา F/S และ EIA กำหนดแล้วเสร็จ 19 มี.ค. 61
การประปาส่วนภูมิภาค															
กปภ.สาขาแม่สอด (ระยะที่ 1)	468.414	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	80.16%	พื้นที่บางส่วนไม่สามารถส่งมอบได้	ขยายสัญญา	งปม.ปี 57
กปภ.สาขาแม่สอด	77.549	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ			งปม.ปี 58
กปภ.สาขาแม่สอด (ระยะที่ 2)	241.402	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	76.27%	พื้นที่บางส่วนไม่สามารถส่งมอบได้	ขยายสัญญา	งปม.ปี 59
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค															
1.สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก			26.00	270.00	-	✓	-	-	-	-	✓	-	พื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์	ขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์สำหรับหน่วยงานราชการจากผวจ. ตาก	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
2. ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	-	39.91	26.98	-	-	-	-	-	-	-	-	14.72% ม.ค.60-ธ.ค.61	ดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา)		
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 เควี	-	116.98	16.37	-	-	-	-	-	-	-	-	56.74% ม.ค.60-ธ.ค.61			
4. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย	-	13.94	14.26	-	-	-	-	-	-	-	-	26.88% ม.ค.60-ธ.ค.61			
5. จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย	-	385.00	105.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา)										

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ									ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1. ทล. 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (อ.พนมสารคาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (สระแก้ว) ตอน 3	419.5												แล้วเสร็จ			
2. อ.รัฐประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) 2.1 ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานข้ามแดน จากชายแดนไทย/กัมพูชา - บรรจบ ทล. 3366			1,330		✓	✓	✓ คชก. เห็นชอบ EIA						32%	พบ โบราณสถาน ในแนว เส้นทาง	ต้องปรับแก้ แนว พร้อม จัดทำรายงาน EIA ใหม่	คชก.เห็นชอบ EIA ขณะนี้อยู่ ระหว่างการ ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จในปี 2561
2.2 ทางแนวใหม่ แยก ทล.33 (กม.283) - บรรจบ ทล.3366 รวมสะพานข้ามทางรถไฟ				2,070	✓	✓										อยู่ระหว่าง เสนอของบปี 2562
3. ทล.348 อ.รัฐประเทศ - อ.โคกสูง				1,000												อยู่ระหว่างเสนอของบปี 2562
4. ทล.372 ทางเลี่ยงเมืองอ.รัฐประเทศ				250		✓										อยู่ระหว่างเสนอของบปี 2562
กรมทางหลวงชนบท																
1. ถนนสายแยก ทล. 33 - ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว (ระยะทาง 15.425 กม.)	-	468.471	201.680	-			-						แล้วเสร็จ			
2. ทางต่างระดับถนนสายแยก ทล.33 - ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว	-	127.355	144.348	-			-						71.07%			
3. โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อ.อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว (ระยะทาง 12.500 กม.)	-	-	1,855.000	-	✓	✓	ไม่เข้า ข่ายต้อง ทำ EIA	✓	✓	✓			อยู่ ระหว่าง ออก พ.ร.ฎ. เวนคืน	มี การปรับ แนวเส้นทาง ใหม่ทำให้ต้อง ทำเรื่องเสนอ เข้ามติ ครม. ใหม่		

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ									ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
4. ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 -บ.นางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแก้ว (ระยะทาง 6.400 กม.)	-	-	28.044	112.176	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ก่อสร้าง เริ่ม 1 มี.ค. 61 สิ้นสุด 18 ก.พ. 63	
กรมการขนส่งทางบก																
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสระแก้ว	-	32.000	11.6950	695.1255	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ อสังหาริมทรัพย์	-			- ขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 เพื่อจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน 99.9 ลบ. - ค่าก่อสร้าง 584.9636 ลบ. และ จ้างควบคุมงาน 10.2619 ลบ.	
ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน																
กรมศุลกากร																
1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		160	320	320								✓ 66.59%			เริ่มก่อสร้าง 11 มี.ค. 60-10 เม.ย. 62	
2. โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		50										แล้วเสร็จ				
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง																
โครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมาย ตม.จว.สระแก้ว		19.2269			อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อ ผบ.ก.ต.ม.3 และขออนุมัติจัดซื้อ											
ด้านนิคมอุตสาหกรรม																
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย																
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 660.56 ไร่ ในท้องที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว		140.0	250.6	309.4	✓	✓	✓	-	-	-	✓	ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ	ระยะที่ 1 จัดทำลานประชารัฐ เพื่อเป็นที่แสดงสินค้า OTOP, อาคารโรงงานสำเร็จรูปสำหรับ SME เป็นอาคารแฝด 2 Unit พื้นที่ 500 ตร.ม.			

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
							เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ					629.43 ไร่ (ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 1 (629-1-70 ไร่) เมื่อ 8 ส.ค.60)		และอาคารเดี่ยว 1 Unit พื้นที่ 1000 ตร.ม. <u>ระยะที่ 2</u> คาดว่าแล้วเสร็จปี 2561		
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และ ประปา)																
กรมชลประทาน																
โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว		16.00			65%											กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค. 60
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ.สาขาอุบลราชธานี	96.692				✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	85.27%	พื้นที่	ขยายสัญญา		งปม.ปี 59
กปภ.สาขาอุบลราชธานี	814.860				✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	86.62%	บางส่วนไม่สามารถส่งมอบได้			งปม.ปี 59

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติกรม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านคมนาคม															
กรมทางหลวง															
1.แยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด้านสะเดา แห่งที่ 2			92.6	370.4	✓	✓			✓	✓	✓	เตรียมการก่อสร้าง			ก่อสร้าง (18 ม.ค.61-6 ธ.ค.62)
2.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย				30,500	✓	✓									ปรับแก้รายงาน EIA เพื่อส่งให้ คชก. อยู่ระหว่างศึกษา PPP
กรมทางหลวงชนบท															
1. ถนนสาย สข.1027 – ปาดังเบซาร์ (ระยะทาง 10.000 กม.)		84.507			✓	✓	-		✓	✓	ไม่มีการเวนคืนที่ดิน	ก่อสร้างแล้วเสร็จ			
2. ถนนสายแยก ทล.4 – ทล.4054 เลียบแนวชายแดน อ.สะเดา (ระยะทาง 17.000 กม.)		36.600	39.220	62.980	✓	✓	-		✓	✓	ไม่มีการเวนคืนที่ดิน	38.00 %			อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 7 มี.ค. 60 ระยะเวลา 720 วัน สิ้นสุด 24 ก.พ. 62
กรมการขนส่งทางบก															
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสงขลา	-	32.000 ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม ม.25 พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	18.6160 จ้างสำรวจก่อสร้าง	26102133 ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตาม ม.33 พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 ค่าทดแทนก่อสร้าง	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการฯ (สงขลาและนราธิวาส)				- ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน - ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ตาม ม.33 พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 6.0000 ลบ. , จ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินฯ 628.1100 ลบ., ก่อสร้างฯ วงเงิน 1,945.0155 ลบ.และจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ วงเงิน 31.0878 ลบ.

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน															
กรมศุลกากร															
1. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดา แห่งใหม่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	320.458	275.67	628.80	307.142								51.17%			เริ่มก่อสร้าง 31 พ.ค. 59 - 16 พ.ค. 62
2. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านศุลกากร ปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		8.40	33.60									55.82%			เริ่มก่อสร้าง 28 ธ.ค. 59 - 23 มี.ค. 61
3. โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		50.00										68%	มีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลังคาอาคารหลังลินค้ำเนื่องจากแบบรูปตามสัญญาไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างนำเสนอแบบใหม่มติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขยายระยะเวลา 66 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้าง 29 มีนาคม 2561		
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง															
โครงการปรับปรุงเสริมความมั่นคง แข็งแรง อาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตว.จว. สงขลา		0.481			✓	✓	-	-	✓	✓	-	แล้วเสร็จ			
โครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลฝ้ายระวัง และยานพาหนะเป้าหมาย ตม.จว.สงขลา		16.480			ส่งมอบพัสดุ และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61										
กรมประมง															
ด้านตรวจสัตว์น้ำสะเดา (บ้านพักข้าราชการ)		3.260								✓		✓			(30 ธ.ค. 59) (18 ส.ค. 60)
ด้านนิคมอุตสาหกรรม															
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย															
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื้อที่ประมาณ 927.925 ไร่ ในท้องที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา		-	211.856	✓	✓	✓	✓	เสนอ สศช. ให้ ความ เห็นชอบ เสนอ ครม.	-	-	เช่าที่ดิน กทม.ธนรัักษ์ 629 ไร่	-			เริ่มก่อสร้างปี 2562 เปิดให้บริการ 2563

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)																
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ. สะเดา	61.349	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ			งปม.ปี 58
กปภ. สะเดา	580.374	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	23.72%	พื้นที่บางส่วนไม่สามารถส่งมอบได้	ขยายสัญญา ก่อสร้าง		งปม.ปี 59
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค																
1.สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสะเดา 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา			20	246		✓				✓				พื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง กนอ. เข้าที่ดินจากกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา ระหว่าง กนอ. กับ กฟภ.		

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1. ทล.3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 2	829.2	552.8				✓			✓	✓		50%	ติดขัดต้นไม้/ สาธารณูปโภค	รอ อ.อ.ป.เข้าทำ ไม่ออก และรื้อย้าย สาธารณูปโภค	ก่อสร้าง (25 ก.ค.58-21 เม.ย.61)	
2. ทล.3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 3	180.6	361.2	361.2			✓			✓	✓		23.6%	ติดขัดต้นไม้	รอ อ.อ.ป.เข้าทำ ไม่ออก	ก่อสร้าง (1 มิ.ย.59 – 19 ก.ค.62)	
3. ทล.3 ตราด – หาดเล็ก ตอน แยก ต.ไม่รู้ต-บ.คลองจาก		198	396	396		✓			✓	✓		0.3%	ติดขัดต้นไม้/ สาธารณูปโภค	รอ อ.อ.ป.เข้าทำ ไม่ออก และรื้อย้าย สาธารณูปโภค	ก่อสร้าง (17 มี.ค.60 – 2 ก.ย.62)	
กรมทางหลวงชนบท																
1. ถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ระยะทาง 0.647 กม.)		8.263			✓	✓	-		✓	✓	-	แล้วเสร็จ				
2. โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ระยะทาง 0.309 กม.)		8.000	11.85	10.00	✓	✓	-		✓	✓	✓	11.54 %	มีปัญหาเรื่องเขต ก่อสร้าง		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 1 มี.ค. 60 ระยะเวลา 450 วัน สิ้นสุด 24 พ.ค. 61	
3. ถนนสาย ก1, และ ค1 ผังเมืองรวม เมืองตราด จ.ตราด (ระยะทาง 8.102 กม.)		-	-	546.8	✓	✓	-				จ้างที่ปรึกษาสำรวจ อสังหาฯ ปี 62					แผนเวนคืนที่ดิน ปี 63 และเริ่ม ก่อสร้างปี 64-66
กรมการขนส่งทางบก																
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตราด	-	32.0000 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ ตามม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	-	552.9999 ค่าสำรวจ อสังหาฯค่า ก่อสร้างและ ควบคุมงาน	✓	✓										ผลการศึกษาวิเคราะห์ ตาม ม.25 พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2556 ระบุว่าโครงการสถานีขนส่งสินค้า จ.ตราด ควรเลื่อนไปเปิดในปี 2576

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
กรมเจ้าท่า																
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด	1,295.1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ	การจัดการ ผู้บริหารท่าเรือ	กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยได้หารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในเบื้องต้นสรุปว่า การจัดการท่าเรือเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 โดยกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามหมวด 4 การเสนอโครงการ ซึ่งในมาตรา 23 กำหนดให้มีการคำนวณมูลค่าโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐกำหนด และมาตรา 24 - มาตรา 26 กำหนดให้เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งต้องจ้างที่ปรึกษามา ดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ สคร.		
ด้านด่านศุลกากรและด่านชายแดน																
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง																
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (สถานีตำรวจขนาดเล็ก) อาคาร ที่ทำการ ตม.จว.ตราด		13.600			✓	✓	-	✓	✓	✓	-	แล้วเสร็จ				

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขอ อนุมัติ ครม.	ประกว ดราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดทา ที่ดิน	ก่อสร้าง			
2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น		16.305			✓	✓	-	✓	✓	✓	-	แล้วเสร็จ			
3. โครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเข้าชายฝั่งตามจ.ตราด		14.845			อยู่ระหว่างพิจารณาผลดำเนินการ										
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)															
การประปาส่วนภูมิภาค															
กปภ. คลองใหญ่	151.200				✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	99.88	พื้นที่บางส่วนยังไม่สามารถส่งมอบได้	ขยายสัญญาฯ	งปม.ปี 57
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค															
จัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มที่สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด			45.339									✓			

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านคมนาคม															
กรมทางหลวง															
1. ทล. 12 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวง หมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 1	249											แล้วเสร็จ			
2.ทล. 12 กาฬสินธุ์ - นาไคร้ ตอน 2	578	1,156	1,156		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(1) 29% (2) 27%			ก่อสร้าง (15 มี.ย.59-30 ม.ค.62)
3. ทล. 12 นาไคร้ - อ.คำชะอี		480	960	960	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1%	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน บางช่วง	รอจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ก่อสร้าง (8 มี.ค.60 - 26 ต.ค.62)
4. ทล. 212 ห้วยใหญ่ - ธาตุพนม		210	420	420				✓	✓	✓	✓	23.7%			ก่อสร้าง (29 ธ.ค.59 - 14 ก.ย.62)
กรมทางหลวงชนบท															
1. ถนนสาย ง2 และ ง3 ผัง เมืองรวม เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร (ระยะทาง 7.535 กม.)		94.945	168.130		✓	✓	-	-	✓	✓	✓	6.79 %	ติดปัญหาการดำเนินการก่อสร้างของที่ปรึกษา	พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 15 มี.ค. 59 ระยะเวลา 720 วัน สิ้นสุด 4 มี.ค. 61
2. ถนนสาย มท.3019 แยก ทล.212 - อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ตอนที่ 1)			12.200	1,230	✓	✓						66 %			สำรวจก่อสร้างทริพพ์ เริ่ม 18 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 17 ก.ค. 61
3. ถนนสาย มท.3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ตอนที่ 2)			11.500	1281.8	✓	68.60 %									สำรวจออกแบบ เริ่ม 30ต.ค. 60 สิ้นสุด 31 ก.ค. 61
กรมการขนส่งทางบก															
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดมุกดาหาร	-	32.00 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ	18.6160 จ้างสำรวจ ก่อสร้าง	683.0647 ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ดำเนินการ	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ ก่อสร้าง โครงการฯ (หนนงกาย				- ขอรับปม. ปี 2562 เพื่อจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
		ตาม ม.25 พ.ร.บ. รั่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)		ตาม ม.33 พ.ร.บ.รั่วม ทุนฯ 2556 ค่าทดแทน อสังหาฯ และค่า ก่อสร้าง							และ มุกดาหาร)					ดำเนินการตามม. 33 พ.ร.บ. รั่วมทุน 2556 6 ลบ. , จ่ายค่าทดแทน อสังหาฯ 101.6184 ลบ. , ค่าก่อสร้างฯ วงเงิน 565.5000 ลบ.และ ค่าจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ วงเงิน 9.9463 ลบ.
การรถไฟแห่งประเทศไทย																
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม	199.02	ค่าจ้างศึกษา FS+DD			✓	✓	✓							การรถไฟฯ ได้จัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ต่อปลัดกระทรวงคมนาคม ตามหนังสือการรถไฟฯ เลขที่ รฟ. 1/976/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560		
ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน																
กรมศุลกากร																
1. ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร มุกดาหาร	55.48	16.32										58%	ผู้รับจ้างทำงาน	ประเมินค่า งานเพื่อหา ผู้รับจ้างใหม่		
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง																
1. โครงการจัดสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า พร้อมห้องน้ำ ตม.จว.มุกดาหาร		13.147			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยกเลิกโครงการ และเลิกสัญญา จ้างกับผู้รับจ้าง รายเดิม เนื่อง จ้างผู้รับจ้างผิด สัญญาจ้างและมีวงเงินค่าปรับ เกินกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการดำเนินการหา ผู้รับเหมารายใหม่ ทั้ง 3 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน		
2. โครงการจัดสร้างอาคารผู้โดยสารขาออกพร้อมห้องน้ำ ตม.จว.มุกดาหาร		13.200														
3. โครงการจัดสร้างอาคารที่ทำการแพทย์ ตม.จว.มุกดาหาร		0.400														

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
4. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงอาคารควบคุมคนต่างด้าว ตม.จ.มุกดาหาร			0.500		✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓			เริ่มก่อสร้าง 27 ธ.ค. 60
5. โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน ตม.จ.มุกดาหาร		15.753			ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60										
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)															
กรมชลประทาน															
1. โครงการประตุน้ำห้วยมุก จ.มุกดาหาร		0.15			50 %										F/S กำหนดแล้วเสร็จ เม.ย. 61
การประปาส่วนภูมิภาค															
กปภ.สาขามุกดาหาร	113.649				✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ			

6. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1. ทล.212 หนองคาย - อ.โพนพิสัย	700											แล้วเสร็จ				
2. ทล.212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1	713.4	475.6										แล้วเสร็จ				
3. ทล.211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 1			60	240		/			/	/		0.23%				ก่อสร้าง (26 ม.ค.61-17 ต.ค.62)
4. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก)				3,100	/	/	-						ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	รื้อออก พรฎ.จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		เสนอขอรับงบประมาณปี 2562
5. ทล.211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง) -อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 2				650		/										เสนอขอรับงบประมาณปี 2562
กรมทางหลวงชนบท																
1. ถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (ระยะทาง 6.381 กม.)		100.284	85.922		✓	✓	ไม่เข้าข่าย ต้องทำ EIA		✓	✓	✓	95.99 %				อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 1 มี.ค. 59 ระยะเวลา 720 วัน สิ้นสุด 18 ก.พ. 61
2. ถนนสายแยก ทล.2 – ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย (19.803 กม.)		-	97.3317	100.8	✓	✓	-		✓	✓	✓	✓				อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 1 ก.พ. 61 สิ้นสุด 21 ม.ค. 63
3. ถนนสายแยก ทล.2 – ทล.2 อ.เมือง, สระใคร จ.หนองคาย (ระยะทาง 19.803 กม.)		-	28.000	98.784	✓	61.50%										จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ปี 61
4. ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมหนองคาย		-	6.000	267.360	✓											จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ปี 61
กรมการขนส่งทางบก																
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดหนองคาย		32.0000 ศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม ม.25	18.616 ค่าสำรวจ อสังหาฯ	1,100.751 ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ดำเนินการ ตาม ม.33	✓	✓	-						สำรวจ อสังหาฯ โครงการฯ (หนองคาย และ มุกดาหาร)			- ขอรับจัดสรร งบ. 2562 เพื่อ จ่ายค่าทดแทนให้ ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน - ค่าจ้างที่ปรึกษา

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
		พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)		พ.ร.บ.ร่วม ทุนฯ 2556 ค่าทดแทน อสังหาฯ และค่า ก่อสร้าง												ดำเนินการตาม ม.33 ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน 2556 วงเงิน 6 ลบ., ค่าทดแทนอสังหาฯ วงเงิน 292.6632 ลบ., ค่าก่อสร้างฯ วงเงิน 788.2436 ลบ.และ ค่าจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ วงเงิน 13.8443 ลบ.
ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน																
กรมศุลกากร																
โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและ สานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	54.8946	52.9054	77.000	35.200								✓ 94.41%				เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 พ.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2562
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)																
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ.สาขาหนองคาย	380.280				✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	75.27%	พื้นที่บางส่วน ยังไม่สามารถ สงมอบได้	ขยายสัญญาฯ		งปม.ปี 59

7. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1. ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก	1,080	720				✓		✓	✓	✓	✓	(1) 64% (2) 36%	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน บางช่วง	รอจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ก่อสร้าง (29 ก.ค.58-15 ก.ค.62)	
2. ทล.1290 อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ตอน 3	130.6	261.2	261.2			✓			✓	✓	✓	75%			ก่อสร้าง (31 มี.ค. 59 – 18 มิ.ย. 61)	
3. ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ				900		✓									เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2563	
4. ทล.1421 เชียงราย – อ.ขุนตาล	-	280	1,120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0.65%			ก่อสร้าง (23 มี.ค.60-6 มี.ค.63)	
4.1 กม.0+000 – กม.19+000																
4.2 กม.19+000 – กม.48+314	-	-	288	1,152	-	-	-	-	-	-	-				ก่อสร้าง (18 ม.ค.61-18 ส.ค.63)	
5.ทล.1020 เชียงราย – เชียงของ ตอน 4	-	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-				เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2564	
6.ทล.1021 อ.เทิง – อ.ดอกคำใต้ ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง	-	-	-	1,600	-	✓	-	-	-	-	-				เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2562	
7.ทล.1021 อ.เทิง – อ.ดอกคำใต้ ตอน 1	-	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-				เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2563	
กรมทางหลวงชนบท																
1. สายแยก ทล. 1020 – บ. กิวแก้ว อ.เทิง, จุน (ระยะทาง 43.709 กม.)			300.00 (เวนคืน)		✓	✓	-				สำรวจ อสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จจะดำเนินการจ่ายค่าทดแทน ในปี 61				เสนอขอรับงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ปี 62	
2. สายแยก ทล. 1098 – แยก ทล.1 อ.เมือง (ระยะทาง 28.780 กม.)		232.046	435.051	758.481			-		✓	✓	✓	45.04 %			ก่อสร้าง เริ่ม 28 มิ.ย. 59 ระยะเวลา 900 วัน สิ้นสุด 14 ธ.ค. 61	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง					
กรมการขนส่งทางบก																	
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย	-	494.5378	508.6185	587.4775	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	18.14%				เริ่มก่อสร้าง 6 มิ.ย. 60	
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงราย	-	32.000 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ ตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	18.616 สำรวจ อสังหาฯ	609.0652 ค่าทดแทน อสังหาฯ ก่อสร้างและ ควบคุมงาน	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ อสังหาฯ (ตากและ เชียงราย)	-				- ขอรับจัดสรร งบ.ม.2562 เพื่อจ่าย ค่าทดแทนให้ผู้ถูก เวนคืนที่ดิน	
การรถไฟแห่งประเทศไทย																	
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ	173.999 ค่าจ้าง ศึกษา FS+DD				✓	✓	✓										ปัจจุบันอยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น โดย สศช. ได้ขอให้ คค. (สนช. และ รพท.) จัดทำข้อมูล และความเห็นเพิ่มเติม โดยจะจัดส่งข้อมูลให้ สศช. แล้ว และคาดว่า คคก.สศช. จะประชุมเพื่อพิจารณาในช่วงวันที่ 23-27 เม.ย.61
ด้านด้านตุลาการและด้านชายแดน																	
กรมตุลาการ																	
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านตุลาการแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		16.51	48.48									50.04%				ก่อสร้างเริ่มวันที่ 12 ม.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560	
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านตุลาการเชียงแสนแห่งใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ		53.60	41.62									3.5%					
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้าและประปา)																	
การประปาส่วนภูมิภาค																	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติกรม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
1. กปภ. สาขาเวียงเชียงของ			64.547		✓	✓	-				✓				งปม. ปี 61
2. กปภ. สาขาแม่สาย				916.094	✓	✓									งปม. ปี 63
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค															
1. สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง															
- สถานีไฟฟ้าแม่สาย 2			7.9	152.7	✓	✓	✓	✓							
- สถานีไฟฟ้าเชียงแสน			72.0	24.0	✓	✓	✓	✓							
2. ก่อสร้างสายส่งระดับแรงดัน 115 เควี			124.7	462.5	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (4 พื้นที่) (เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี, นราธิวาส)
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 เควี			447.6	823.2	✓	✓	✓	✓	--	-	-	-	-	-	
4. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระดับแรงดัน 380/220			76.3	27.3	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
5. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย			30.6	51.1	✓	✓	✓	✓							ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (4 พื้นที่) (เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี, นราธิวาส)

8. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
ด้านคมนาคม																
กรมทางหลวง																
1.ทล.212 นครพนม - อ.ท่าอุเทน			129	519		✓			✓	✓		1.7%				ก่อสร้าง (29 ธ.ค.60-19 ก.พ.63)
2.ทล.22 สกลนคร - นครพนม			1,400			✓						หาตัว ผู้รับจ้าง				เงินกู้ ADB ปี 2561
3.ทล.212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน				1,400												เสนอขอรับ งบประมาณปี 2562
4.ทล.212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์				1,330												เสนอขอรับ งบประมาณปี 2562
กรมทางหลวงชนบท																
1. สาย ง,ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมือง นครพนม (ระยะทาง 5.866)	-	400.000	73.528	294.112	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓				อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 2 เม.ย. 61 สิ้นสุด 21 มี.ค. 63
2. ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาฝัก ปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน จ.นครพนม (ระยะทาง 24.868 กม.)	-	-	54.00	216	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓				อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 15 ก.พ. 61 สิ้นสุด 3 มี.ย. 63
3. ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม (ระยะทาง 16.548 กม.)	-	-	22.075	88.301	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓				อยู่ระหว่างก่อสร้าง เริ่ม 17 มี.ค. 61 สิ้นสุด 10 ส.ค. 62
4. ถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 3 - ทล.212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ระยะทาง 23.102)	-	-	12.200	2460.00	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ อสังหาฯ ปี 2561	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ สำรวจอสังหาฯ ปี61 เริ่ม 18 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 17 ก.ค. 61
กรมการขนส่งทางบก																
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัด นครพนม		18.5200	322.68 ค่าเวนคืน ที่ดิน	861.0639 ค่าก่อสร้าง และค่า ควบคุมงาน	✓	✓	-	อยู่ระหว่าง การพิจารณา ผลการศึกษา และวิเคราะห์ การให้ เอกชนร่วม	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ จัด กรรมสิทธิ์ ที่ดินฯ	-	-เนื่องจากต้อง ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุน ในกิจการของรัฐฯ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ จาก ครม. ให้ดำเนินการ	-เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ดำเนิน โครงการ ตาม ผลการพิจารณา ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชน	โครงการก่อสร้างฯ วงเงิน 846.2318 ลบ. และโครงการ จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ วงเงิน	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกาศ ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
								ลงทุน ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชน ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ของ สคร.				ผลงาน 80%		โครงการก่อน จึงจะ สามารถเสนอเรื่องเพื่อ ออก พรฎ.เวนคืนฯ และแต่งตั้งคกก. กำหนดราคาเบื้องต้น ของอสังหาริมทรัพย์ที่ จะเวนคืนได้ - ไม่สามารถจ่ายค่า ทดแทนได้ภายในปี งปม. 2561	ร่วมลงทุนแล้ว จะเริ่มต้นการ เสนอเรื่องเพื่อ ออก พรฎ. เวนคืนฯ ต่อไป - ได้โอน เปลี่ยนแปลง รายการจ่ายค่า ทดแทนไปยัง รายการอื่น	14.8341 ลบ.
ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน																
กรมศุลกากร																
1. ค่าก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	126.46	107.26	81.26									73.73%			เริ่มก่อสร้างวันที่ 28 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2561	
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และ ประปา)																
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ.สาขานครพนม		76.989			✓	✓	-	✓					✓	อยู่ระหว่างปรับแผน	งปม.ปี 60	
กปภ.สาขานครพนม				425.251	✓									อยู่ระหว่างปรับแผน	งปม.ปี 63	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค																
1. สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง - สถานีไฟฟ้านครพนม 3			19.6	188.8	✓	✓	✓	✓								

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง					
ด้านคมนาคม																	
กรมทางหลวง																	
1.ทล.3229 แยก ทล. 323 - แควน้อย	287											แล้วเสร็จ					
2.ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี	219											แล้วเสร็จ					
3.ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี สะพานข้ามทางรถไฟ+ทางแยกต่างระดับ				450												เสนอขอรับ งบประมาณปี 2562	
4. ทล.81 บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี	3,000	4,827.5	41,292			✓		✓	✓	✓	✓	7.5%				ก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง ก.ย.59 แล้วเสร็จในปี 2562	
5. ทล.81 กาญจนบุรี ชายแดนไทย/พม่า (บ.พุน้ำร้อน)				28,700	✓											เสนอขอรับ งบประมาณปี 2564	
กรมการขนส่งทางบก																	
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี	-	32.00 ศึกษาวิเคราะห์โครงการตามม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	-	-	✓	✓											ผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 ระบุว่าโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี ควรชะลอโครงการ/ทบทวนนโยบายการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย																	
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายกาญจนบุรี-ด่านพุน้ำร้อน					✓												ผลการศึกษา พบว่าโครงการไม่มีความเหมาะสม
ด้านด้านศุลกากรและด้านชายแดน																	
กรมศุลกากร																	
1. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี		162.43	324.86	324.86								8.74 %					

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง																
1. โครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมาย ตม.จว.กาญจนบุรี		16.6027			ประกาศผู้ชนะการประมูลเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61											
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)																
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ.สาขาส่วนภูมิภาค		288.791			✓	✓	-	✓			✓		ที่ดินรอผลการอนุญาต			งปม. ปี 60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค																
1. สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง - สถานีไฟฟ้านานาชาติ			26.1	77.2	✓	✓	✓	✓								

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง			
ด้านคมนาคม															
กรมทางหลวง															
1. ทล.4055 นราธิวาส - ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ				320			-				อยู่ใน เขตทาง				เสนอขอรับ งบประมาณปี 2562
2. ทล.4056 ระแงะ - สุโหงโกลก ตอน 1				1,500											เสนอขอรับ งบประมาณปี 2563
3. ทล.4056 ระแงะ - สุโหงโกลก ตอน 2				1,500											เสนอขอรับ งบประมาณปี 2564
4.ทล.4056 ระแงะ - สุโหงโกลก ตอน 3				660											เสนอขอรับ งบประมาณปี 2565
กรมการขนส่งทางบก															
โครงการสถานีขนส่งสินค้า จังหวัดนราธิวาส		32.000 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ ตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	18.616 สำรอง อสังหาฯ	7002339 ค่าทดแทน อสังหาฯ ค่าก่อสร้าง และค่า ควบคุมงาน	✓	✓					สำรวจ อสังหาฯ โครงการฯ (สงขลา และ นราธิวาส)				จ่ายค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินฯ วงเงิน 75.8628 ลบ., โครงการก่อสร้างฯ วงเงิน 613.6080 ลบ. และโครงการจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ วงเงิน 10.7631 ลบ.
ด้านด้านศุลกากรและด่านชายแดน															
กรมศุลกากร															
โครงการก่อสร้างด้านศุลกากร บูเก๊ะตา ระยะที่ 3		16.51										59.9%	ช้ากว่าแผน 40.1% ขยายเวลาถึง 27/3/61		

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	F/S	Detail Design	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนาม สัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
กรมประมง																
ด้านตรวจสอบสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส		14.6193								✓		✓				อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ระยะเวลาแล้วเสร็จ 17 ม.ค. 62
ด้านนิคมอุตสาหกรรม																
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย																
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ 1,730 ไร่ ในท้องที่ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอมือเมือง จังหวัดนราธิวาส		-	211.856	-	✓	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างต่อรองราคา	-		จะนำเสนอคณะกรรมการ กนพ.เพื่อทราบและพิจารณาในการประชุม วันที่ 17 พ.ย. 2560	- อยู่ระหว่างทบทวนการประเมินความเหมาะสมและมูลค่าในการลงทุน - เริ่มก่อสร้าง 2563-2565	
ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)																
การประปาส่วนภูมิภาค																
กปภ.สาขานราธิวาส			200.745		✓	✓	-	✓			✓			ปรับ TOR ตามเงื่อนไขกรมบัญชีกลาง		งปม.ปี 61
กปภ.สุโขทัย (ตากใบ)				296.598	✓	✓										งปม.ปี 63