

## ตารางสรุปแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

พื้นที่ จ.ตาก

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>กรมทางหลวง</b>				
1. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 2	350	ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ย.57	-	-
2. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 3	1,400	อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางตามมติ ครม.	หาตัวผู้รับจ้าง/ เริ่มก่อสร้าง	ก่อสร้าง
3. ถนนเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก	1,320	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงาน 81 %	ก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค.58
4. ทล. 12 ตาก - แม่สอด ตอน 4	(1,550)	ของบกลางปี 58	หาตัวผู้รับจ้าง	เริ่มก่อสร้าง
5. สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย	(3,900) - ฝั่งไทย 2,900 - ฝั่งเมียนมาร์ 1,000	1. อยู่ระหว่างดำเนินการขอ งบกลาง ปี 58 หากไม่ได้จะขอปี 59/ อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ 2. กต. มีหนังสือนำเสนอถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการก่อสร้างเมียนมาร์ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ลว. 27 ม.ค. 58 แจ้งว่า ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทาง การเงินในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant aid) 1,000 ลบ. ซึ่ง รวค. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 และให้นำเรื่องเสนอ ครม. เห็นชอบ ต่อไป ขณะนี้ ทล. อยู่ระหว่าง เตรียมการเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป	หาตัวผู้รับจ้าง (ได้รับงบกลาง ปี 58)	เริ่มก่อสร้าง (ได้รับงบ กลาง ปี 58)
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>				
6. ถนนสาย ง3 ฝั่งเมืองรวมเมือง แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก	(8.2)	ออกแบบแล้วเสร็จ ก.ย.57 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน และขอรับการจัดสรร งบประมาณปี 2559 เพื่อเวนคืน ที่ดิน จำนวน 8.200 ลบ.		
7. ถนนสาย ง2 ฝั่งเมืองรวมเมือง แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก	(1.5)	ออกแบบแล้วเสร็จ ก.ย.57 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน และขอรับการจัดสรร งบประมาณปี 2559 เพื่อเวนคืน ที่ดิน จำนวน 1.500 ลบ.		
8. ถนนสาย ค1 และ ค2 ฝั่งเมือง รวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก	(2.66)	ออกแบบแล้วเสร็จ ก.ย.57 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน และขอรับการจัดสรร งบประมาณปี 2559 เพื่อเวนคืน ที่ดิน จำนวน 2.660 ลบ.		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
9. ถนนสาย ตก.3002 แยก ทล. 105 – บ.วังแก้ว อ.แม่สอต จ.ตาก	7.350	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ใช้เงินจากงบปลายปี พ.ศ. 2557 (งานซ่อมบำรุง)		
10. ถนนสายแยก ทช.ตก.3050 – บ.วังตะเคียนใต้ อ.แม่สอต จ.ตาก	9.900	ลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จในเดือน มีนาคม 2558	-	-
11. ถนนสายแยก ทช.ตก.3002 – บ.สองแคว อ.แม่สอต จ.ตาก	9.900	ลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว เสร็จในเดือน มีนาคม 2558	-	-
12. ถนนสายแยก ทล.105 – บ.ห้วย หินฝน อ.แม่สอต จ.ตาก	9.900	ลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้ว เสร็จในเดือน เมษายน 2558	-
13. การใช้ไหล่ทางของถนนฝั่งเมือง รวมเมืองแม่สอตเป็นด่านศุลกากร และจุดจอดรถชั่วคราว	-	กรมทางหลวงชนบทและกรม ศุลกากรได้มีการประชุมหารือ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 58 เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณไหล่ทางของถนน ฝั่งเมืองรวมเมืองแม่สอตเป็นด่าน ศุลกากรและจุดจอดรถชั่วคราว ซึ่งหลังจากการประชุมผู้แทนกรม ศุลกากร และ ผอ.ทชจ.ตาก ได้ลง สำรวจพื้นที่ และทางสำนักงานทาง หลวงชนบทจังหวัดตากได้ทำการ ออกแบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. จุดก่อสร้างด่านชั่วคราวสำหรับ ติดตั้งเครื่อง X-ray แบบเคลื่อนที่: สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ตาก ได้ดำเนินการออกแบบและ ประมาณราคาแล้วเสร็จ และส่งให้ ทางกรมศุลกากรพิจารณา ดำเนินการต่อไปแล้ว 2. จุดจอดรถบรรทุกชั่วคราวบริเวณ ไหล่ทาง : สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดตาก ได้ดำเนินการ ออกแบบแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง การประเมินราคาค่าก่อสร้าง		
<b>กรมการbinพลเรือน</b>				
14. โครงการปรับปรุงขยายท่า อากาศยานแม่สอต (งานจัดซื้อที่ดิน)	(200)	ของบกลางปี 58 เพื่อจัดซื้อที่ดิน	จัดซื้อที่ดิน/ชดเชย จำนวน 300 ไร่	
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>				
15. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย,หนองคาย ,นราธิวาส)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>กรมศุลกากร</b>				
16. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	20	ลงนามจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรอง ออกแบบแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58	ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ย. 58	
17. โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2	(400)	- รอกการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 - ที่ดิน กรมทางหลวงได้เวนคืนที่ดินบางส่วนให้แล้วและที่ดินบางส่วนรอผลการศึกษาจากที่ปรึกษา - แบบแปลนก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรองและออกแบบ		
18. โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบด้านศุลกากรแม่สอด	(25)	อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางปี 2558		
<b>ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก</b>				
19. โครงการบ้านพักสวัสดิการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	(92)	ออกแบบแล้วเสร็จ/ของบกลางปี 58		
20. โครงการอาคารตรวจบุคคลเดินทางเข้าออกราชาอาณาจักร (อาคาร TERMINAL)	(81)	ออกแบบแล้วเสร็จ/ของบกลางปี 58		
<b>กรมปศุสัตว์/กรมประมง</b>				
21. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กรมปศุสัตว์ (12.523) กรมประมง (2.5841)	จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์/ของบกลาง ปี 58	จัดซื้อจัดจ้าง	
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>				
22. พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	-	- ประสานจังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งนิคมฯ - ประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งนิคมฯ - รวบรวมข้อมูล/ออกแบบวางผังนิคมฯ เบื้องต้น	สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมฯ	จัดเตรียมร่าง TOR เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
<b>กรมชลประทาน</b>				
23. ฝ่ายปั๊มพร้อมระบบส่งน้ำ (เปลี่ยนเฉพาะชื่อจากเดิมอาคารบังคับน้ำปั๊มพร้อมระบบส่งน้ำ) จ.ตาก	12	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่า สบ. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
24. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด (ตอนบน) จ.ตาก	119.48	ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 58 เพิ่มเติม (งบกลาง) ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2558 แล้วตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>					
25. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก	(1,015)	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58		นำเสนอขอความเห็นชอบจาก มท. สศช. และ สกพ.	ขออนุมัติ ครม. ดำเนินโครงการฯ
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>					
26. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด (ระยะที่ 2)	(249.833)	เสนอของบประมาณปี 59 คาดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 59			

## พื้นที่ จ.สระแก้ว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>กรมทางหลวง</b>				
1. ทล. 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (อ.พนมสารคาม) – บรจบบทางหลวงหมายเลข 33 (สระแก้ว) ตอน 3	419.5	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ม.ค.58	-	-
2. อรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน – สติงบท)	(3,050)	แบบแล้วเสร็จ	เตรียมการออก พรม.เวนคืนที่ดิน	เตรียมการออก พรม. เวนคืนที่ดิน
3. ทล. 359 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (อ.พนมสารคาม) – บรจบบทางหลวงหมายเลข 33 (สระแก้ว) ตอน 3	419.5	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ม.ค.58	-	-
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>				
4. ถนนสายแยก ทล.33 – ตำนผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	ค่าก่อสร้าง 900.000	ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง ปี 58 = 135.000 ลบ. ปี 59 = 382.500 ลบ. ปี 60 = 382.500 ลบ. ซึ่งปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของราคา จากสำนักงบประมาณ	ดำเนินงานก่อสร้าง	
	ค่าควบคุมงาน 15.775	ได้รับงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ปี 58 = 2.366 ลบ. , ปี 59 = 6.704 ลบ., ปี 60 = 6.704 ลบ. ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว	-	-
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>				
5. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย, หนองคาย, นครราชสีมา)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58		
<b>กรมศุลกากร</b>				
6. โครงการก่อสร้างด่านอรัญประเทศ แห่งที่ 2 (ค่าจ้างศึกษา)	20	ลงนามจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษาสำรวจ ออกแบบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา	ที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษา	
7. โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ	(1,300)	- รอกการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 - ที่ดิน รอผลการศึกษาของที่ปรึกษา	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)	
		- แบบแปลนก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอน จ้างที่ปรึกษา ศึกษา สํารวจ และ ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนต.ค. 2558			
<b>กรมปศุสัตว์/กรมประมง</b>					
8. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้า เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	กรมปศุสัตว์ (12.523) กรมประมง (2.584)	จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์/ ของบกลาง ปี 58		จัดซื้อจัดจ้าง	
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>					
9. พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	(15)	- ประสานจังหวัดเพื่อขอความ อนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งนิคมฯ - ประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งนิคมฯ - รวบรวมข้อมูล/ออกแบบวางผัง นิคมฯ เบื้องต้น		สำรวจและเก็บ ข้อมูลพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ จัดตั้งนิคมฯ	จัดเตรียมร่าง TOR เพื่อศึกษาความ เป็นไปได้
<b>กรมชลประทาน</b>					
10. แก้มลิงคลองห้วยไผ่ จ.สระแก้ว	(6)	อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 59			
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>					
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะแรก	(287)	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58		นำเสนอขอความ เห็นชอบจาก มท. สศช. และ สกพ.	ขออนุมัติ ครม. ดำเนินโครงการฯ
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>					
12.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ทั่วประเทศ	(841.499)	เสนอของบประมาณปี 59 คาดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 59			

### พื้นที่ จ.ตราด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)	
<b>กรมทางหลวง</b>					
1. ทล.3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 2	1,400	คำนวณราคากลาง		หาตัวผู้รับจ้าง/ เริ่มก่อสร้าง	ก่อสร้าง
2. ทล.3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 3	(970)	-		จัดทำแผนขอ งบประมาณปี 2559	จัดทำแผนขอ งบประมาณปี 2559
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>					

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
3. ถนนสาย ก1, ข และ ค1 ผังเมืองรวมเมืองตราด จ.ตราด	(6.8)	ออกแบบแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเวนคืนที่ดิน จำนวน 6.800 ลบ.		
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>				
4. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย,หนองคาย, นราธิวาส)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58		
<b>กรมเจ้าท่า</b>				
5. ก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด (วงเงินตามสัญญา 1,295.100 ลบ. ปี 54 = 194.4000 ลบ. ปี 55 = 215.8650 ลบ. ปี 56 = 42.0000 ลบ. ปี 57 = 337.5210 ลบ. ปี 58 = 350.3356 ลบ. ปี 59 = 154.9784 ลบ)	350.3356	กรมฯ ได้ลงนามกับ หจก.กิจการร่วมค้าไอทีดี-ยูนิค เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 วงเงิน1,295,100,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ม.ค. 2557 และได้ขยายสัญญาถึงวันที่ 25 ธ.ค.2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานร้อยละ 78.04	ดำเนินการได้ ผลงานร้อยละ 86.82 (ผลงานสะสม)	ดำเนินการได้ผลงานร้อยละ 93.41 (ผลงานสะสม)
<b>กรมศุลกากร</b>				
6. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่	(50)	พร้อมดำเนินการจัดจ้าง แต่ติดขัดเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศระหว่างไทย-กัมพูชา		
7. โครงการก่อสร้างขยายพื้นที่ลานตรวจคอนเทนเนอร์สินค้าด่านศุลกากรคลองใหญ่	(40)	- รอการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 - รอผลการศึกษาของที่ปรึกษา		
<b>ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด</b>				
8. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (สถานีตำรวจขนาดเล็ก)	13.610	ออกแบบแล้วเสร็จ/ของบกลาง ปี 58		
9. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น	22.700	ออกแบบแล้วเสร็จ/ของบกลาง ปี 58		
<b>กรมปศุสัตว์/กรมประมง</b>				
10. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กรมปศุสัตว์ (12.523) กรมประมง (2.5841)	จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์/ของบกลาง ปี 58	จัดซื้อจัดจ้าง	
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>				

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
11. พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	15	- ประธานจังหวัดเพื่อขอความ อนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งนิคมฯ - ประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งนิคมฯ - รวบรวมข้อมูล/ออกแบบวางผัง นิคมฯ เบื้องต้น	สำรวจและเก็บ ข้อมูลพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ จัดตั้งนิคมฯ	จัดเตรียมร่าง TOR เพื่อศึกษาความ เป็นไปได้
<b>กรมชลประทาน</b>				
12. แก้มลิงแหลมพร้าว จ.ตราด	17.5	อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 59		
13. แก้มลิงหนองพรุ จ.ตราด	12.5	อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 วงเงิน 12.5000 ล้านบาท		
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>				
14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะแรก	(157)	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58	นำเสนอขอความ เห็นชอบจาก มท. สศช. และ สกพ.	ขออนุมัติ ครม. ดำเนินโครงการฯ
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>				
15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลอง ใหญ่	151.2	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		

## พื้นที่ จ.มุกดาหาร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>กรมทางหลวง</b>				
1. ทล. 12 กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 1	249	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 29.04%	ก่อสร้าง	ก่อสร้าง
2. ทล. 12 กาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ ตอน 2	470	อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางตามมติ ครม.	หาตัวผู้รับจ้าง/ เริ่มก่อสร้าง	ก่อสร้าง
3. ทล. 12 กาฬสินธุ์ - นาไคร้ ตอน 2	(3,000)	ออกแบบแล้วเสร็จ	จัดทำแผนขอ งบประมาณปี 59	จัดทำแผนขอ งบประมาณปี 2559
4. ทล. 12 นาไคร้ - อ.คำชะอี	(1,765)	อยู่ระหว่างการออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ
5. ทล. 212 ห้วยใหญ่ - ธาตุพนม	(1,050)	อยู่ระหว่างการออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>				
6. ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	(465.75) (450) ก่อสร้าง (15.75) ควบคุมงาน	เวนคืนแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อก่อสร้าง จำนวน 450.000 ลบ. และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 15.750 ลบ.		
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>				
7. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตรารด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย,หนองคาย ,นราธิวาส)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58		
<b>กรมศุลกากร</b>				
8. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยด้านศุลกากรมุกดาหาร	72	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการประกวดราคา		
<b>ตรวจคนเมือง จ.มุกดาหาร</b>				
9. งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก พร้อมห้องน้ำและโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแพทย์ ตม.	-	ออกแบบแล้วเสร็จ/ของบกลางปี 58	หาตัวผู้รับจ้าง	หาตัวผู้รับจ้าง
<b>กรมปศุสัตว์/กรมประมง</b>				
10. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กรมปศุสัตว์ (12.523) กรมประมง (2.5841)	จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์/ ของบกลาง ปี 58	จัดซื้อจัดจ้าง	
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>				

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
11. พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	15	- ประสานจังหวัดเพื่อขอความ อนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งนิคมฯ - ประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งนิคมฯ - รวบรวมข้อมูล/ออกแบบวางผัง นิคมฯ เบื้องต้น	สำรวจและเก็บ ข้อมูลพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ จัดตั้งนิคมฯ	จัดเตรียมร่าง TOR เพื่อศึกษาความ เป็นไปได้
<b>กรมชลประทาน</b>				
12. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำห้วยกะหลงตอนล่าง จ. มุกดาหาร	(40)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
13. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ ส่งน้ำ บ้านป่าพยอม จ.มุกดาหาร	(35)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
14. แก้มลิงหนองเหินพร้อมอาคาร ระบายน้ำ จ.มุกดาหาร	(35)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
15. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ จ.มุกดาหาร	(35)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
16. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านโคกสวาท จ.มุกดาหาร	(35)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน. จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
17. แก้มลิงลำห้วยชะโนดพร้อม อาคารประกอบ ระยะที่ 1 จ.มุกดาหาร	(34)	ระหว่างเตรียมเสนองบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (เงินกู้) ตาม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะ สบน.		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
		จะพิจารณาและนำเสนอ ครม. ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2558		
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>				
18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก	(558)	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58	นำเสนอขอความเห็นชอบจาก มท. สศช. และ สกพ.	ขออนุมัติ ครม. ดำเนินโครงการฯ
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>				
19. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา Mukdahan	(319.51)	เสนอของบประมาณปี 2559 สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		

## พื้นที่ จ.สงขลา(สะเตา และปาดังเบซาร์)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
<b>กรมทางหลวง</b>				
1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย	(23,900)	ศึกษาความเหมาะสมฯ	สำรวจและออกแบบ	สำรวจและออกแบบ
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>				
2. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย,หนองคาย, นราธิวาส)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58		
<b>กรมเจ้าท่า</b>				
3. ศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (วงเงินตามสัญญา 69.9780 ลบ. ปี 55 = 10.5000 ลบ. ปี 56 = 25.2000 ลบ. ปี 57 = 9.8000 ลบ. ปี 58 = 4.4780 ลบ. ปี 59 = 20.0000 ลบ.)	4.4780	กรมฯ ได้ลงนามกับ บจก. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บจก.เอ็นริช คอนซัลแตนท์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2556 วงเงิน69,978,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 มี.ค. 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลงานร้อยละ 35 ปัจจุบันหยุดการดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากการต่อต้านของมวลชนในพื้นที่	เตรียมการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินการต่อไป	ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3
<b>กรมศุลกากร</b>				
4. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเตาแห่งใหม่ (จ่ายค่าชดเชยที่ดินให้ราษฎร)	758	-สำนักงานฯได้โอนเงินงบกลางให้กรมฯเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 58 - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจ่ายชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ	ดำเนินการจ่ายเงินชดเชย	
5. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเตาแห่งใหม่ (ค่าก่อสร้าง)	(1,630)	รอการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2559		
6.โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเตา(ด้านพรมแดนสะเตา)	77	-ลงนามจัดจ้าง 17 มิถุนายน 2557 สัญญาดำเนินงาน 1ปี -อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้าง
7. โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเตา(ด้านพรมแดนสะเตา)เพิ่มเติม	40	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการประกวดราคา		
8. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ	30	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการประกวดราคา		
9. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)	(20)	รอการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559		
10. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ระยะที่ 2	(50)	รอการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)
11. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้าน ศุลกากรปางดงเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูก สร้างประกอบ	(42)	รอการพิจารณาการจัดสรร งบประมาณประจำปี 2559		
<b>กรมปศุสัตว์/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร</b>				
12. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้า เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	กรมปศุสัตว์ (12.523) กรมประมง (7.341) กรมวิชาการเกษตร (0.547)	จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์/ ของบกลาง ปี 58	จัดซื้อจัดจ้าง	
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>				
13. พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	15	- ประสานจังหวัดเพื่อขอความ อนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งนิคมฯ - ประชุมคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 เพื่อกำหนดพื้นที่ตั้งนิคมฯ - รวบรวมข้อมูล/ออกแบบวางผัง นิคมฯ เบื้องต้น	สำรวจและเก็บ ข้อมูลพื้นที่ที่ เหมาะสมในการ จัดตั้งนิคมฯ	จัดเตรียมร่าง TOR เพื่อศึกษาความ เป็นไปได้
<b>กรมชลประทาน</b>				
14. ทำนบดินห้วยนางและอาคาร ประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จ.สงขลา	80	อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559		
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>				
15. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะแรก	(513)	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58	นำเสนอขอความ เห็นชอบจาก มท. สศช. และ สกพ.	ขออนุมัติ ครม. ดำเนินโครงการฯ

## พื้นที่ จ.หนองคาย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงานระยะต่อไป	
		ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 58)	
<b>กรมทางหลวง</b>					
1. ทล.212 หนองคาย - อ.โพนพิสัย	700	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 95.84%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ค.58	-	
2. ทล.212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1	1,200	หาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
3. ทล.211 แยกสาย 2 (บ.หนองสอง ห้อง) - อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 1	(1,170)	อยู่ระหว่างการออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	
4. ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก)	(3,000)	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบขั้นสุดท้าย	เตรียมการออก พ.ร.ฎ.	เตรียมการออก พ.ร.ฎ.	
5. ทล.211 แยกสาย 2 (บ.หนองสอง ห้อง) - อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 2	(660)	อยู่ระหว่างการออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	อยู่ระหว่างการ ออกแบบ	
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>					
6. ถนนสาย ก พังเมืองรวมเมือง หนองคาย จ.หนองคาย		เวนคืนแล้วในปี 2557 ซึ่งปัจจุบันอยู่ ระหว่างการขอรับการจัดสรร งบประมาณปี 2559 เพื่อก่อสร้าง จำนวน 300.000 ลบ. และค่าจ้างที่ ปรึกษาควบคุมงาน 10.500 ลบ.			
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>					
7. สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ตาก, สระแก้ว, ตรารด, มุกดาหาร, สงขลา, กาญจนบุรี, เชียงราย,หนองคาย, นราธิวาส)	39.34	ศึกษาความเป็นไปได้ เริ่ม 25 ธ.ค. 57 แล้วเสร็จ ธ.ค. 58			
<b>กรมศุลกากร</b>					
8. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน หนองคาย	(12.84)	- รอการพิจารณาเรื่องการจัดสรร งบประมาณประจำปี 59 -แบบรายละเอียดพร้อม, ที่ดินพร้อม			
9. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร หนองคายและลานตรวจสินค้าแห่ง ใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	(279.22)	- รอการพิจารณาเรื่องการจัดสรร งบประมาณประจำปี 59-60 -แบบรายละเอียดพร้อม, ที่ดินพร้อม			
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>					
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หนองคาย	397.783	เสนอของบประมาณปี 2559 สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บแสดงว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ